

H. AYUNTAMIENTO DE PASO DEL MACHO, VER.
ADMINISTRACION 2018-2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

Municipio: PASO DEL MACHO, VER
Fuente de Financiamiento: FORTAMUN-DF 2019
No. de obra: 2019301250413
Ejercicio: 2019
Localidad: MATA DE GALLO
Fecha de elaboración: 27 DE DICIEMBRE DE 2019

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MATA DEL GALLO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes			
			Vol. presup.	Vol. aditiv. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas
CON	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS LED 100 WATTS											
CON-1	Suministro y colocación de brazo para alumbrado publico, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo necesario	PZA	19.00	0.00	0.00	\$ 494.67	0.00	0.00	\$ 494.67	\$ 9,398.73	0.00	\$ 9,398.73
CON-2	Suministro y colocación de cable 2x1 cal. 6 incluye material, mano de obra, herramienta	ML	1860.00	0.00	0.00	\$ 58.32	0.00	0.00	\$ 58.32	\$ 108,475.20	0.00	\$ 108,475.20
LUM	LUMINARIA Y SISTEMA DE TIERRAS											
LUM-3	Suministro y colocación de luminaria led 100 watts puesta en obra, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo necesario	PZA	25.00	0.00	0.00	\$ 4,889.65	0.00	0.00	\$ 4,889.65	\$ 127,130.90	0.00	\$ 127,130.90
LUM-4	Suministro y colocación de equipo de fotocontrol y fotocelda incluye material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	PZA	1.00	0.00	0.00	\$ 3,736.55	0.00	0.00	\$ 3,736.55	\$ 3,736.55	0.00	\$ 3,736.55

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
PERIODO 2018-2021
PASO DEL MACHO, VER.

SUMA	\$ 248,741.38
IVA	\$ AYUN 35/986.62
TOTAL	\$ 299,546.00
TOTAL DE FINIQUITO	\$ 288,540.00

LUCERO CASSET ALVAREZ GARCIA
Contratista Ejecuto
ING. HECTOR MANCHEZ VELAZQUEZ
Dir. de Obras Públicas
Autorizó para pago
L.C.P. GREGORIO ZUÑIGA TLAZALO
Tesorero Municipal
Enterado para pago
PROF. FERNANDO LEON TREJO
Presidente Municipal
PASO DEL MACHO 2018-2021
PRESIDENCIA